


Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Cekcyn

1. Podmiot: Urząd Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn.
2. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: Wójt Gminy Cekcyn – Jacek Brygman.
Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliła:
Pani Natalia Rezmer – stanowisko ds. utrzymania dróg i porządku publicznego
3. Czynności przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:
 - 1) Michał Ziółkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 - 2) Gizela Jarczyńska – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 - 3) Mirosław Gumiński - sekretarz Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrolę przeprowadzono w dniu 02.12.2025 od godziny 14:00 do godziny 14:50
5. Tematyką kontroli było: Kontrola problemowa dotycząca analiza kosztów zadań inwestycyjnych oraz terminów wykonania zadań rozpoczętych w 2024 roku.
6. **Komisja w trakcie prac przeanalizowała następujące zadania inwestycyjne:**
 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzozie,
 - Budowa drogi gminnej numer 010318C Iwiec-Karpaty w miejscowości Iwiec,
 - Rozbudowa drogi gminnej numer 010324C Stary Sumin-Zalesie w miejscowości Zalesie,
 - Przebudowa drogi gminnej 010307C Krzywogoniec-Wrzosowisko w miejscowości Krzywogoniec,
 - Budowa drogi gminnej numer 010365C w miejscowości Ludwichowo,
 - Budowa przepustu stanowego na przesmyku między jeziorami Miały i Gwiazda wraz z rozbiórką istniejącego mostu drewnianego w ciągu drogi gminnej numer 010322C Rudzki Most-Skrajna.**Komisja przeanalizowała następujące dokumenty związane z analizowanymi inwestycjami:**
 - terminy umów,
 - terminy odbioru inwestycji,
 - kwoty umów,
 - aneksy do umów,
 - dofinansowania – źródła dofinansowania oraz kwoty dofinansowania,
 - udział własny Gminy Cekcyn,
 - kosztorysy inwestycji – uproszczone (ofertowe),
 - kosztorysy inwestycji – powykonawcze,
 - protokoły odbioru,
 - nadzór nad inwestycjami – umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
 - 1) Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących gospodarki finansowej.
 - 2) Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych oraz terminów wykonania analizowanych zadań.
 - 3) W wyniku analizy ww. dokumentacji, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
7. Sprawozdanie podpisano 05.12.2025 r. w Cekcynie.
8. Załączniki – brak.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Michał Ziółkowski